

**Aufheizprotokoll zum Belegreifheizen von Heizestrichen
auf Basis System DuoFlow®**

Bauherr:
Baustelle:

Heizungsbauer:

Heizsystem: _____

Estrich einbau am: _____

1. Aufheizen (Belegreifheizen):

	Vorlauftemperatur in ° C	Datum	Unterschrift
Einbautag			
bis 7. Tag	keine Heizung		
8.-10. Tag	25° C		
11. Tag	30° C		
12. Tag	35° C		
13. Tag	40° C		
14. Tag	45° C		
15. Tag	50° C		
16. Tag	55° C halten bis Belegreife eingetreten ist*		

2. Absenkung der Vorlauftemperatur ab Belegreife:

	Vorlauftemperatur in ° C	Datum	Unterschrift
1. Tag	45° C		
2. Tag	35° C		
3. Tag	25° C		

3. Belegreifheizen abgeschlossen:

	Außentemperatur in ° C	Datum	Unterschrift

.....
Ort / Datum

.....
Unterschrift Heizungsbauer

<p><small>* Die Prüfung der Austrocknung bei maximaler Vorlauftemperatur erfolgt während des Heizungsbetriebes durch Auflegen einer ca. 50 cm x 50 cm großen Folie auf den Estrich über dem Heizregister. Die Ränder werden mit Klebeband abgeklebt. Zeigen sich innerhalb von 24 Stunden keine Feuchtigkeitssprünge unterhalb der Folie, ist der Estrich trocken. Auf die CM-Prüfung darf nach den derzeit gültigen technischen Regeln von der Belagsverlegung nicht verzichtet werden.</small></p>
--